



Sachstandsbericht Schulen Oktober 2026

Wuppertal, den 08.10.2026

Grundschule
Matthäusstraße

GMW



Aufführung aller einzelnen Schulen mit Sachständen	3
Übersicht über alle größeren Bauunterhaltungs-Maßnahmen	14
Abkürzungsverzeichnis	16



Aufführung aller einzelnen Schulen mit Sachständen



GGS Gewerbeschulstraße Neubau OGGS M-16-00072

Termine/Leistungsphasen

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innuzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
101 : Grundschulen Barmen	VO/1004/22	8	Q3/2028	Q3/2028	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss		Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.	
17,9	17,9	-0,0	-0,0	+0,0	15,4	+2,5 +16,1%	● Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Zeitliche Verzögerung durch Änderung der Planung Wechsel der Zuständigkeiten (extern) Mehrkosten bei diversen Gewerken

Sachstand vom 08.10.2026

- Der Rohbau wird im Oktober planmäßig fertig
- Die provisorische Gebäudeabdichtung für die Arbeiten im Winter ist in Arbeit
- Die Winterbauheizung wird in den nächsten Tagen aufgestellt
- Der Dachdecker hat seine Arbeiten aufgenommen
- Der Wärmedämmverbundsystembauer hat seine Arbeiten aufgenommen.
- Fensterbauarbeiten, Estricharbeiten, Innenputzarbeiten und Wärmedämmverbundsystemarbeiten sind beauftragt
- Der Wärme-Dämm-Verbund-System-Bauer hat seine Arbeiten aufgenommen
- Die Elektroarbeiten sind beauftragt und werden termingerecht beginnen



Ehemalige Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 Neubau OGS mit Einfachturnhalle **M-17-00070**

Termine/Leistungsphasen


Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
101 : Grundschulen Barmen	VO/0392/25	5	Q2/2029	Q2/2029	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
22,2	22,4	+0,1	0,0	+0,1	23,4	-1,1	-4,6%	● Indexberechnung laut Wirtschaftsplan 2026

Kein veränderter Sachstand gegenüber 03.09.2026

- Die Schadstoffsanierung des Altbaus hat am 13.04.26 begonnen
- Die Abbrucharbeiten in den Nebengebäuden laufen



Grundschule Hammesberger Weg OGS Ausbau, Erweiterungsbau M-25-00009

Termine/Leistungsphasen


Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
101 : Grundschulen Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb.	VO/0647/26	6	Q4/2027	Q2/2028	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
4,1	3,7	-0,4	+0,0	-0,4	3,6	+0,1	+2,1%	● -

Sachstand vom 08.10.2026

- Die Arbeiten zur Geländesicherung zur Stabilisierung der Bestandsfundamente des kommenden Anbaus sind erfolgt
- In KW 42 wird die Baustelle eingerichtet
- Der Schulbus-Verkehr ist uneingeschränkt, jedoch werden (bisherige Lehrer-) Parkflächen für die Baustelleneinrichtung genutzt
- Schulleitung und direkte Nachbarn sind informiert
- In den Herbstferien sollen die Erd- und Rohbauarbeiten beginnen



Gemeinschaftsgrundschule Am Dönberg OGS-Ausbau M-24-00067

Termine/Leistungsphasen


Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innuzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
101 : Grundschulen Uellendahl-Katernberg	VO/0647/26	5	Q4/2027	Q3/2027	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
6,2	5,8	-0,4	-0,1	-0,3	5,8	-0,0	-0,0%	● -

Sachstand vom 08.10.2026

- Die bisher einzügige Grundschule Am Dönberg erhält einen Neubau. Er bietet sowohl Raum für den Offenen Ganzttag als auch für die Erweiterung um einen halben Zug.
- Der Baubeginn vor Ort ist für Mitte Oktober 2026 mit Schotterplanung und Baustraße sowie den Erdarbeiten geplant. Die Montage der Winkelstützwände an der Böschung zum Nachbargrundstück sind im November 2026 eingeplant. Diese werden als präventive Maßnahme gegen Starkregenschäden errichtet. Wenn das Wetter mitspielt soll die Holzbaumontage im Januar 2027 starten.



Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung M-15-00088

Termine/Leistungsphasen

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
103 : Realschulen Barmen	VO/0140/23	5	Q3/2032	Q3/2032	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
52,4	52,6	+0,2	+0,2	+0,0	53,3	-0,7	-1,2%	● Indexberechnung laut Wirtschaftsplan 2026

Sachstand vom 08.10.2026

- Die Tiefbauarbeiten wurden zum Schulbeginn gestoppt, wegen der für den Schulunterricht nicht zumutbaren Felsstemmarbeiten. Die Stemmarbeiten werden im Zweischichtbetrieb in den Herbstferien ausgeführt. Der Baustopp ergibt eine einmonatige Bauzeitverzögerung, so dass es zum aktuellen Zeitpunkt beim Fertigstellungstermin Q3/2032 bleibt.
- Die Treppenanlagen wurden zum Schuljahresbeginn zur Schulanwendung fertiggestellt, der Austausch der Bauzäune gegen Zaun und Toranlage an der Treppe findet noch statt. Eine positive Begehung mit der Feuerwehr hat am 25.09.2026 gemeinsam mit der Schulleitung stattgefunden.
- Ein Hotmobil wird seit Anfang September an der Baustelle vorgehalten und nach Erfordernis aktiviert.
- Die Ersatzräume sind seit Schulbeginn in Betrieb. Akustikdeckenplatten werden in den Herbstferien wiedermontiert/ergänzt.



Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19

Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude

M-15-00075

Termine/Leistungsphasen


Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
103 : Realschulen Vohwinkel	VO/0059/23	5	Q4/2029	Q4/2029	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss		Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.	
45,3	45,5	+0,2	+0,1	+0,1	32,9	+12,6 +38,2%	● Mehrkosten bei diversen Gewerken Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung Mehrkosten durch Honoraranpassung Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Höhere Ausführungs- und Planungskosten

Sachstand vom 08.10.2026

- Die Rückbauarbeiten des Estrichs im Dachgeschoss ist abgeschlossen. Im UG2 muss noch ein schadstoffbelasteter Anstrich entfernt werden.
- Der Rohbau des Anbau Bauteil A ist fertig. Die Bodenplatte in Bauteil A Bestand ist für die Gründungsarbeiten zurückgebaut worden, dabei sind Oberflächennahe Felsrippen freigelegt worden. Die Felsrippen sind mittels 3D Scan aufgemessen und werden in die Planung integriert.
- Das Kellergeschoss ist fertiggestellt. Zur Erstellung des Erdgeschosses gibt es noch planerischen Abstimmungsbedarf zu den Spannbetonfertigdecken.
- Belastungstests zur Tragfähigkeit der Decken erfolgen voraussichtlich Mitte Oktober 2026.



Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 Gesamtsanierung M-15-00115

Termine/Leistungsphasen

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innuzug- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
104 : Gymnasien Barmen	VO/0538/24/ 1-Neuf.	5	Q2/2031	Q2/2031	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss		Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.	
73,8	77,9	+4,1	+3,4	+0,7	70,6	+7,3	+10,4%

Sachstand vom 08.10.2026

- Die Ankerprüfungen am Bohrpfahlverbau der Baugrube haben stattgefunden und werden derzeit ausgewertet. Es zeichnet sich ab, dass Werte teilweise nicht eingehalten wurden und nachgearbeitet werden muss. Die Tiefbauarbeiten werden deshalb voraussichtlich noch bis Ende Oktober 2026 andauern.
- Für die Rohbauausschreibung für den Neubau und die Erweiterungsgebäude EW1 und EW2 liegen mehrere Angebote vor, die Prüfung und Wertung ist fast abgeschlossen. Der Auftrag kann voraussichtlich Mitte Oktober 2026 erteilt werden. Der Beginn der Rohbauarbeiten ist für November 2026 geplant.
- Im denkmalgeschützten Altbau sind die Sicherungsmaßnahmen für die Mauerwerkswände bereits erfolgt. Planung und statische Berechnung zu den Decken des Altbaus laufen derzeit und erfordern teilweise Wiederholungsleistungen. Die Rohbauarbeiten für den Altbau werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2027 ausgeschrieben.
- Die im südlichen Erweiterungsbau (EW2) aus den 1960er-Jahren erforderliche Betonsanierung ist Bestandteil der bereits submittierten Rohbauausschreibung des Neubaus und der Erweiterungsgebäude EW1 und EW2.



Dependance der Schule am Nordpark, Kyffhäuser Straße 100/102 Umbau Schulgebäude: Nutzung zur Förderschule **M-25-00071**

Termine/Leistungsphasen

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
106 : Förderschulen Elberfeld-West	VO/0647/26	8	Q3/2026	Q3/2026	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	+0,0%	● -



Neuer Sachstand am 08.10.2026

- Übergabe des (fast) fertiggestellten Schulgebäudes zum Schulbeginn am 02.09.2026
- Der bestehende Parkplatz wurde in KW 41 saniert und es wurden zwei barrierefreie Parkplätze hergestellt
- Weiterhin geplant: Installation eines Außenaufzugs, der die Wendeltreppe am Vordereingang ersetzt. Außerdem wird noch das alte Hausmeistergebäude abgerissen, um die für die Schule benötigten Parkplätze zu schaffen.

7. städtische Gesamtschule, ehem. Art-Hotel an der Bockmühle Errichtung 7. Gesamtschule M-18-00101

Termine/Leistungsphasen

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
107 : Gesamtschulen Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb.	VO/0943/24	TU	Q3/2030	Q3/2030	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
132,9	132,9	0,0	0,0	0,0	140,3	-7,4	-5,3%	● Indexberechnung laut Wirtschaftsplan 2026



Sachstand vom 08.10.2026

- Am 23.09.2026 fand eine Info-Veranstaltung in der „Arena“ im Stadtteilzentrum Heckinghausen (Heckinghauser Straße 195–197, Wuppertal) statt. Hierzu luden der Stadtbetrieb Schulen und das GMW gemeinsam Nachbarn, beteiligte Gremien und politische Vertreter ein. Die Veranstaltung hatte das Ziel, über den Entwurf und die Zeitschiene zur 7. GES zu informieren.

Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3 M-13-00036

Termine/Leistungsphasen

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung-nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
107 : Gesamtschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/0507/24/ 1-Neuf.	5	Q2/2031	Q2/2031	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
59,9	60,2	+0,3	+0,3	+0,1	63,1	-2,9	-4,6%	● Indexberechnung laut Wirtschaftsplan 2026



Sachstand vom 08.10.2026

- Der Ausbau findet planmäßig statt, als nächstes werden die Türen in der 42 KW montiert.
- Am 08.10. findet ein Ortstermin mit der BV Langerfeld-Beyenburg statt, an dem die Baumfällung final besprochen wird.



ACHTUNG:
alte Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2026, Stand: 30.06.2026
Erst beim nächsten Sachstandsbericht Schulen wird die neue Quelle
Investitionscontrolling GMW Reporting Q3/2026, Stand: 30.09.2026 berücksichtigt.



Übersicht über alle größeren Bauunterhaltungs-Maßnahmen



Ein Beispiel an Baumaßnahmen, die an Wuppertaler Schulen durchgeführt wurden:

Schulhof GS Gebhardtstraße:

- Ca. 1.000 qm neue Asphaltdecke wegen extremer Riss- und Blasenbildung im Asphalt
- Alle vorhandenen Asphaltschichten inkl. nicht mehr intakter Tragschicht mussten abgefräst werden
- Durch teerhaltige Verbindungsschicht musste gesamtes Material entsprechend der Vorgaben entsorgt werden
- Erneuerung der Tragschicht und der Deckschicht
- Verbesserung der Entwässerung und Herstellung fachgerechter Seitenabschlüsse und Einfassungen der Bäume
- Gesamtkosten ca. 160.000 €



Abkürzungsverzeichnis

• Abw.	Abweichung
• Drs.Nr. VO	Drucksachen-Nummer Beschlussvorlage
• EG	Erdgeschoss
• Erg.	Ergänzend
• GS	Grundschule
• GU	Generalunternehmer
• kum.	kumuliert
• LE	Leistungseinheit
• LP	Leistungsphase
• Maßn.	Maßnahme
• M-ID	Maßnahmen-Identifikation
• Neuf.	Neufassung
• NW	Naturwissenschaften
• OGGS	Offene Gemeinschaftsgrundschule
• OGS	Offene Ganztagsschule
• TU	Totalunternehmer