

Bericht	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Marian Berner 563 5797 marian.berner@gmw.wuppertal.de
	Datum:	04.06.2024
	Drucks.-Nr.:	VO/0727/24 öffentlich
Sitzung am Gremium Beschlussqualität 12.06.2024 Ausschuss für Schule und Bildung Entgegennahme o. B. 13.06.2024 Betriebsausschuss Gebäudemanagement Entgegennahme o. B.		
Aktuelle Sachstände Schul-Projekte		

Grund der Vorlage

Die Mitglieder des Gremiums bitten darum, regelmäßig über wichtige Schul-Projekte durch das GMW informiert zu werden.

Beschlussvorschlag

Der Bericht wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Mirja Montag

Sachstandsmitteilung

Grundschule Hainstraße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Beschluss zur Kostenneufestsetzung VO/1221/23: Mit der letzten Beschlussfassung vom 08.11.2022 zur Drucksache Nr. VO/1192/22 hat der Rat der Stadt die Umsetzung der Maßnahme mit Gesamtkosten von 13,2 Mio. Euro beschlossen. Die Submissionsergebnisse für die Schlosserarbeiten sowie für die Gewerke Trockenbau, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektrotechnik lagen deutlich über den Kostenberechnungen. Für die noch nicht submittierten Gewerke ist mit einer ähnlichen Kostensteigerung zu rechnen.

Grundschule Haselrain

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Ende Juni findet der Abnahmetermin mit der Bauordnung statt.
- Der Umzug ist für die erste Woche der Sommerferien geplant, so dass die Schule zum neuen Schuljahr ihren Betrieb aufnehmen wird.

Förderschule Bartholomäusstraße

Bearbeiter: Anke Heinemann

- Das Planungsbüro muss erneut gewechselt werden. Aus gesundheitlichen Gründen kann das bisherige Büro die Leistungen nicht weiter ausführen. Dadurch befinden sich Innenausbau und Fassadenbekleidung in Verzug. Die Fertigstellung verschiebt sich von Frühjahr 2025 auf Sommer 2025.

Grundschule Gewerbeschulstraße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/0401/24: die Baugenehmigung liegt vor, die Tiefbauarbeiten können nun ausgeschrieben werden.

Neue Grundschule Matthäusstraße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/0401/24: Die Planung für die Schadstoffsanierung ist gestartet.

Gesamtschule Ronsdorf, An der Blutfinke

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/0401/24: Die Entkiesungsarbeiten der Dachflächen haben in enger terminlicher Absprache mit der Schule in den Osterferien begonnen.

Realschule Leimbacher Straße

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/0401/24: Die Nachbesetzung der Fachingenieure für die Planung Heizung/Lüftung/Sanitär ist erfolgt.

Realschule Vohwinkel

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/0401/24: Es waren Baumfällungen neben dem Hauptgebäude im Zuge der Sanierung der Realschule Vohwinkel nötig, siehe Vorlage VO/0153/24, Die Fällungen wurden von der BV Vohwinkel genehmigt und sind innerhalb der Schonzeit bereits erfolgt.

Gymnasium Bayreutherstraße

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Die Arbeiten an den Außenanlagen haben begonnen.

Ausweichquartier Dietrich Bonhoeffer-Weg

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/0401/24: Der Umzug vom Gymnasium GGJR in das Ausweichquartier ist in den Osterferien erfolgt, im Außengelände finden in enger terminlicher Abstimmung mit der Schule noch Arbeiten statt.

Gymnasium GGJR Siegesstraße

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Siehe Beschlussvorlage VO/0538/24.

Gesamtschule Langerfeld – Heinrich-Böll-Straße 240

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Siehe Beschlussvorlage VO/0507/24.

7. Gesamtschule

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Es laufen die Vorbereitungen für den Durchführungsbeschluss im zweiten Halbjahr 2024

Gesamtschule Else-Lasker-Schüler

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Siehe ausführlichen Erläuterungsbericht VO/0390/24 (Nicht-Öffentlicher Teil).

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

☒ neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Bei diesem Antwort-Bericht handelt es sich um eine informative Maßnahme, die keine Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung hat

Kosten und Finanzierung

Entfällt

Zeitplan

Entfällt

Anlagen

Keine