



Sachstandsbericht Schulen Q3/2024

Wuppertal, den 21.11.2024

Übersicht über alle Schul-Maßnahmen der Pakete 1 bis 4

- Zusammenfassung 4
- Neue Beschlüsse und Fertigstellungen 5
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 6
- Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 7
- Aufführung aller einzelnen Schulen mit Sachständen 8
- Prognose der Leistungsphase und Stand der Kostenermittlung zum 31.12.2024
aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 20
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen o. Beschluss und mit Grundsatzbeschluss 21

Übersicht über alle Schul-Maßnahmen der Pakete 5 + 6 22**Übersicht über alle großen Bauunterhaltungs-Maßnahmen 24****Abkürzungsverzeichnis 26**

Übersicht über alle Schul-Maßnahmen der Pakete 1 bis 4

Zusammenfassung

- Im Vergleich zu den Beschlussfassungen steigen die Investitionen für Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss um 13,4 Mio. EUR. Davon beruhen etwa 3,8 Mio. EUR auf der theoretischen Kostensteigerung (Indexberechnung).
- Die Gemeinschaftsgrundschule Haselrain wurde am 20.08.2024 an den Nutzer übergeben.

Neue Beschlüsse und Fertigstellungen

Neue Beschlussfassungen

M-ID & Beschreibung
Keine neuen Beschlussfassungen in Q3/2024.

Fertiggestellte Maßnahmen

M-ID & Beschreibung	Fertigstellung
M-14-00167 Oberbarmen 101 : Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	Die Übergabe hat am 20.08.2024 stattgefunden.

Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss

M-ID & Beschreibung	Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
				Vorquartal	Q3/2024		
M-14-00072 Grundschule Peterstraße Gesamtsanierung	101 : Grundschulen Barmen	VO/0467/23	9	in Betrieb	in Betrieb	07.08.2023	✓
M-16-00072 Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße Neubau OGGS	101 : Grundschulen Barmen	VO/1004/22	5	31.12.2026	31.12.2026	-	●
M-14-00167 Gemeinschaftsgrundschule Haselrain Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	101 : Grundschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	30.09.2024	in Betrieb	20.08.2024	✓
M-16-00119 Grundschule Hainstraße Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	101 : Grundschulen Uellendahl-Katernberg	VO/1221/23	8	30.06.2025	30.06.2025	-	●
M-17-00052 Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	102 : Hauptschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/1192/22	8	in Betrieb	in Betrieb	07.08.2023	✓
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung	103 : Realschulen Barmen	VO/0140/23	3	31.03.2032	30.06.2032	-	●
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	103 : Realschulen Vohwinkel	VO/0059/23	5	31.12.2026	31.12.2026	-	●
M-15-00115 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 Gesamtsanierung	104 : Gymnasien Barmen	VO/0538/24 /1-Neuf.	3	30.06.2030	30.06.2030	-	●
M-20-00064 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	104 : Gymnasien Barmen	VO/1192/22	8	in Betrieb	in Betrieb	08.04.2024	✓
M-16-00080 Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße Neubau C-Trakt, Gesamtsanierung K-Trakt	104 : Gymnasien Elberfeld-West	VO/1221/23	8	31.03.2025	30.06.2025	-	●
M-16-00075 Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 Gesamtsanierung und Erweiterung	106 : Förderschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	30.06.2025	30.06.2025	-	●
M-13-00036 Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	107 : Gesamtschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/0507/24 /1-Neuf.	5	30.06.2031	30.06.2031	-	●

Anmerkung: Über alle Maßnahmen, für die aktuell ein Durchführungsbeschluss vorliegt, kann im Detail berichtet werden, da mit dem Durchführungsbeschluss eine valide Kostenberechnung vorhanden ist (ab Leistungsphase 3). Zudem ist die Kostenerhöhung durch die Fortschreibung der Indizierung berücksichtigt.

Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss in Mio. EUR

M-ID & Beschreibung	IST			WiPI 2024	PLAN Beschluss	Abweichung		
	Prognose	Index	Gesamt			Prognose ggü. Beschluss		
M-14-00072 Grundschule Peterstraße / Gesamtsanierung	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0	+0,0%	●
M-16-00072 Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße / Neubau OGGs	15,2	1,4	16,6	14,4	15,4	1,1	+7,3%	●
M-14-00167 Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	17,1	0,0	17,1	16,8	16,8	0,3	+1,9%	●
M-16-00119 Grundschule Hainstraße / Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	14,3	1,7	16,1	16,9	15,6	0,5	+3,3%	●
M-17-00052 Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	12,2	0,0	12,2	12,9	12,5	-0,2	-2,0%	●
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung	40,3	20,4	60,7	56,7	53,3	7,4	+13,8%	●
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	27,4	7,9	35,3	31,9	32,9	2,4	+7,3%	●
M-15-00115 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung	54,0	17,2	71,3	62,7	70,6	0,7	+1,0%	●
M-20-00064 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	29,7	0,6	30,3	32,4	29,5	0,8	+2,8%	●
M-16-00080 Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt, Gesamtsanierung K-Trakt	20,3	0,0	20,3	21,4	21,4	-1,1	-5,3%	●
M-16-00075 Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtsanierung und Erweiterung	11,5	0,0	11,5	13,2	11,5	0,0	-0,0%	●
M-13-00036 Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	47,1	17,6	64,7	53,6	63,1	1,6	+2,5%	●
Summe	306,0	66,8	372,8	349,8	359,4	13,4		

- IST ≤ Beschluss
- IST > Beschluss & Abweichung < 105 TEUR
- IST > Beschluss & Abweichung > 105 TEUR

Grundschule Peterstraße
Gesamtsanierung M-14-00072

Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
			Vorquartal	Q2/2024		
101 : Grundschulen Barmen	VO/0467/23	9	in Betrieb	in Betrieb	07.08.2023	✓

Investitionen*

IST			WiPI 2024	PLAN	Abweichung					Chance / Risiko
Prognose	Index	Gesamt		Beschluss	Prognose ggü. Beschluss			Erläuterung		
17,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0	+0,0%		-	-	

Sachstand vom 20.11.2024

- Auf Wunsch der Schule soll eine Entwässerungsmulde mit einem Zaun versehen werden. Nach Freigabe durch SB 206 wird nun eine Firma damit beauftragt



GGs Gewerbeschulstraße Neubau OGGS M-16-00072

Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
			Vorquartal	0/1		
101 : Grundschulen Barmen	VO/1004/22	5	30.09.2026	31.12.2026	-	●

Investitionen*

IST			WiPI 2024	PLAN		Abweichung		Erläuterung	Chance / Risiko
Prognose	Index	Gesamt		Beschluss		Prognose ggü. Beschluss			
15,2	1,4	16,6	14,4	15,4		1,1	+7,3%	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Zeitliche Verzögerung durch Änderung der Planung	-

Sachstand vom 20.11.2024

- Der Auftrag für die Tiefbauarbeiten ist vergeben
- Bis Ende des Jahres finden die Vermessungsarbeiten und Sondierungsbohrungen zur Herstellung der Baugrube statt



Gemeinschaftsgrundschule Haselrain Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS M-14-00167

Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
			Vorquartal	/		
101 : Grundschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	30.09.2024	30.09.2024	-	●

Investitionen*

IST			WiPI 2024	PLAN		Abweichung			Erläuterung	Chance / Risiko
Prognose	Index	Gesamt		Beschluss		Prognose ggü. Beschluss				
17,1	0,0	17,1	16,8	16,8		0,3	+1,7%	●	Mehrkosten bei den Außenanlagen	-

Sachstand vom 20.11.2024

- Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/0129/24: Übergabe am 20.08.2024 an den Stadtbetrieb Schulen



Grundschule Hainstraße Gesamtanierung und Herrichtung zur OGS **M-16-00119**

Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
			Vorquartal	/		
101 : Grundschulen Uellendahl-Katernberg	VO/1221/23	8	30.06.2025	30.06.2025	-	●

Investitionen*

IST			WiPI 2024	PLAN		Abweichung		Erläuterung	Chance / Risiko
Prognose	Index	Gesamt		Beschluss		Prognose ggü.	Beschluss		
14,3	1,7	16,1	16,9	15,6		0,5	+3,3%	Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung Mehrkosten bei diversen Gewerken Mehrkosten durch unvorhersehbare Ereignisse	-

Sachstand vom 20.11.2024

- Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/0129/24: Gebäude-Übergabe, bzw. Inbetriebnahme mit der Bauaufsicht



Städtische Gemeinschafts- Hauptschule Wuppertal-Langerfeld,
Dieckerhoffstraße 6: Abriss Altbau u. Anbau, Neubau für
Hauptschule, Sanierung Hauptgebäude **M 17-00052**

Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetrieb- nahme	
			Vorquartal	/		
102 : Hauptschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/1192/22	8	in Betrieb	in Betrieb	07.08.2023	✓

Investitionen*

IST			WiPI 2024	PLAN		Abweichung			Erläuterung	Chance / Risiko
Prognose	Index	Gesamt		Beschluss		Prognose ggü.	Beschluss			
12,2	0,0	12,2	12,9	12,5		-0,2	-2,0%		-	-



Sachstand vom 20.11.2024

- Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/1268/23: Die Schule ist in Betrieb

Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung M-15-00088

Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
			Vorquartal	/		
103 : Realschulen Barmen	VO/0140/23	3	31.03.2032	30.06.2032	-	●

Investitionen*

IST			WiPI	PLAN	Abweichung			Erläuterung	Chance / Risiko
Prognose	Index	Gesamt	2024	Beschluss	Prognose ggü. Beschluss				
40,3	20,4	60,7	56,7	53,3		7,4 +13,8%	●	Zeitliche Verzögerung durch erneute Ausschreibung Konkretisierung der Kosten nach LP3 (Kostenberechnung) Wechsel der Zuständigkeiten Mehrkosten durch Änderung der Ausführung	Mögliche weitere Verzögerung aufgrund der ungewissen Genehmigungsphase. Bisher wenig Ausschreibungsergebnisse. Die Maßnahme befindet sich am Anfang.

Sachstand vom 20.11.2024

- Die Grundrisse mit dem Raumkonzept wurden mit der Schulleitung abgestimmt
- Der Bauantrag für das Ausweichquartier auf dem Carnaper Platz wurde im Oktober 2024 eingereicht
- Abhängig von der Baugenehmigung und notwendigen Vorarbeiten soll die Errichtung des Ausweichquartiers in 2025 starten



Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19

Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude

M-15-00075

Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
			Vorquartal	/		
103 : Realschulen Vohwinkel	VO/0059/23	5	31.12.2026	31.12.2026	-	●

Investitionen*

IST			WiPl 2024	PLAN		Abweichung		Erläuterung	Chance / Risiko
Prognose	Index	Gesamt		Beschluss		Prognose ggü.	Beschluss		
27,4	7,9	35,3	31,9	32,9		2,4	+7,3%	Mehrkosten bei diversen Gewerken Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung Mehrkosten durch Kundenwunsch und Honoraranpassung Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Höhere Ausführungs- und Planungskosten	-

Sachstand vom 20.11.2024

- Hauptgebäude Blücherstraße 19 > Baustelle eingerichtet, Zwischentrakt ist zurückgebaut, Schadstoffsanierung im Untergeschoss und schreitet im Gebäude voran, Betonsanierung erfolgt sukzessive in den Bereichen die durch die Schadstoffsanierung fertiggestellt sind
- Interimsquartier Yorckstraße 28 > Zurzeit Restarbeiten und Umsetzung von Kundenwünschen.



Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134
Gesamtsanierung M-15-00115

Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
			Vorquartal	/		
104 : Gymnasien Barmen	VO/0538/24 /1-Neuf.	3	/	30.06.2030	-	●

Investitionen*

IST			WiPI 2024	PLAN		Abweichung		Erläuterung	Chance / Risiko
Prognose	Index	Gesamt		Beschluss		Prognose ggü.	Beschluss		
54,0	17,2	71,3	62,7	70,6		0,7	+1,0%	Verzögerung in der Planung	Verzögerung hat keine Auswirkung auf den Fertigstellungstermin.



Sachstand vom 20.11.2024

- Turnhalle: Die Schadstoffsanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Der Abbruch der Turnhalle hat begonnen und ist weit fortgeschritten, Fertigstellung Abbruch bis Oberkante Bodenplatte voraussichtlich Ende November 2024, aktuelles Foto siehe oben rechts
- Bestands-Schulgebäude: Die Schadstoffsanierungsarbeiten haben im Oktober 2024 begonnen und dauern voraussichtlich bis Mai 2025 an

Ganztagsgymnasium Johannes Rau Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg **M-20-00064**

Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
			Vorquartal	/		
104 : Gymnasien Barmen	VO/1192/22	8	30.06.2024	in Betrieb	08.04.2024	✓

Investitionen*

IST			WiPI 2024	PLAN		Abweichung		Erläuterung	Chance / Risiko
Prognose	Index	Gesamt		Beschluss		Prognose ggü. Beschluss			
29,7	0,6	30,3	32,4	29,5		0,8	+2,8%	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Mehrkosten durch unvorhersehbare Ereignisse	-

Sachstand vom 20.11.2024

- Außengelände am Modulbau zu 80% fertiggestellt
- Sporthalle soll im Februar 2025 benutzbar sein



Gymnasium Bayreuther Straße
Neubau C-Trakt, Gesamtsanierung K-Trakt **M-16-00080**

Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
			Vorquartal	/		
104 : Gymnasien Elberfeld-West	VO/1221/23	8	31.03.2025	30.06.2025	-	🟡

Investitionen*

IST			WiPl 2024	PLAN		Abweichung		Erläuterung	Chance / Risiko
Prognose	Index	Gesamt		Beschluss		Prognose ggü. Beschluss			
20,3	0,0	20,3	21,4	21,4		-1,1	-5,3%	Keine weitere Indexierung vorgesehen	Ausschreibungen für das fest eingebaute Inventar ausstehend (finanziert durch Kundenmittel).

Sachstand vom 20.11.2024

- Fertigstellungstermin im 2. Quartal 2025
- Umzugstermin voraussichtlich Sommerferien 2025 in enger Abstimmung mit der Schulleitung (Berücksichtigung von anstehenden Abitur- und Abschlussprüfungen 10. Klasse)
- Außenanlagen: baldige Fertigstellung von Treppenanlage
- K-Trakt: derzeit Feininstallation Elektrik, Beginn Wand- und Bödenarbeiten
- C-Trakt: letzte Trockenbauarbeiten, Treppenhausgeländer montiert, Beginn Malerarbeiten



Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70
Gesamtsanierung und Erweiterung **M-16-00075**

Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetrieb- nahme	
			Vorquartal	/		
106 : Förderschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	30.06.2025	30.06.2025	-	●

Investitionen*

IST			WiPI 2024	PLAN	Abweichung			Erläuterung	Chance / Risiko
Prognose	Index	Gesamt		Beschluss	Prognose ggü.	Beschluss			
11,5	0,0	11,5	13,2	11,5	0,0	-0,0%	●	-	-

Sachstand vom 20.11.2024

- Die Fassade ist bereits saniert, die neuen Holzfenster sind eingebaut, Innenputzarbeiten im gesamten Gebäudekomplex sind abgeschlossen
 - Aufgrund noch ausstehender Ausschreibungen kann der Einzug in den Sommerferien zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantiert werden.
- SB 206, Schulaufsicht, Schule und GMW sind im Gespräch



Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250
Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3 **M-13-00036**

Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
			Vorquartal	/		
107 : Gesamtschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/0507/24 /1-Neuf.	3	/	30.06.2031	-	●

Investitionen*

IST			WiPI 2024	PLAN		Abweichung		Erläuterung	Chance / Risiko
Prognose	Index	Gesamt		Beschluss		Prognose ggü.	Beschluss		
47,1	17,6	64,7	53,6	63,1	■	1,6	+2,5%	● Anpassung der Planung der Bauabschnitte Zeitliche Verschiebung der Planungsmittel innerhalb der Maßnahme	-

Sachstand vom 20.11.2024

- Die Baugenehmigungsunterlagen sind eingereicht



Prognose der Leistungsphase und Stand der Kostenermittlung zum 31.12.2024 aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss

M-ID & Beschreibung	Leistungsphase nach HOAI		Stand der Kostenermittlung nach DIN 276	
	WiPI 2024	akt. Prognose	WiPI 2024	akt. Prognose
M-14-00072 Barmen 101 : Grundschulen Grundschule Peterstraße / Gesamtanierung	LP9	LP9	5	5
M-16-00072 Barmen 101 : Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße / Neubau OGS	LP5	LP5	3	3
M-14-00167 Oberbarmen 101 : Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	LP9	LP9	5	4
M-16-00119 Uellendahl-Katernberg 101 : Grundschulen Grundschule Hainstraße / Gesamtanierung und Herrichtung zur OGS	LP8	LP8	5	4
M-17-00052 Langerfeld-Beyenburg 102 : Hauptschulen Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	LP9	LP9	5	5
M-15-00088 Barmen 103 : Realschulen Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtanierung	LP4	LP4	3	3
M-15-00075 Vohwinkel 103 : Realschulen Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	LP3	LP5	-	3
M-15-00115 Barmen 104 : Gymnasien Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtanierung	LP4	LP3	-	3
M-20-00064 Barmen 104 : Gymnasien Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	LP8	LP8	4	4
M-16-00080 Elberfeld-West 104 : Gymnasien Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt, Gesamtanierung K-Trakt	LP8	LP8	4	4
M-16-00075 Oberbarmen 106 : Förderschulen Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtanierung und Erweiterung	LP8	LP8	4	4
M-13-00036 Langerfeld-Beyenburg 107 : Gesamtschulen Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	LP3	LP5	-	3

Stand der Kostenermittlung nach DIN 276

- 1 Kostenrahmen
- 2 Kostenschätzung
- 3 Kostenberechnung
- 4 Kostenanschlag
- 5 Kostenfeststellung

Leistungsphasen nach HOAI

- LP1 Grundlagenermittlung
- LP2 Vorplanung
- LP3 Entwurfsplanung
- LP4 Genehmigungsplanung
- LP5 Ausführungsplanung
- LP6 Vorbereitung der Vergabe
- LP7 Mitwirkung bei der Vergabe
- LP8 Objektüberwachung
- LP9 Objektbetreuung

Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss und mit Grundsatzbeschluss in Mio. EUR

Maßnahmen ohne Beschluss

M-ID & Beschreibung	Bezirk	Gruppierung
M-21-00044 Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Elfenhang 4-6 / Umbau zur Dep. einer Förderschule	Vohwinkel	101 : Grundschulen
M-21-00069 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung	Elberfeld	104 : Gymnasien
M-21-00045 Ausweichgebäude - Gymnasium Bayreuther Straße, Hufschmiedstr. 5 / Wiederherstellung zur Förderschule	Elberfeld	106 : Förderschulen
M-23-00052 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - Interim	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen
Summe		17,6

Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss

M-ID & Beschreibung	Bezirk	Gruppierung
M-17-00070 Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 / Sanierung und Umbau zur Grundschule	Barmen	101 : Grundschulen
M-17-00110 Städt. Offene Gemeinschaftsgrundschule Matthäusstraße, Rathenastr. 22 / Gesamtsanierung und Umbau für Grundschule inkl. Neubau Turnhalle	Oberbarmen	101 : Grundschulen
M-19-00021 Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtsanierung und Umbau	Barmen	105 : Berufskollegs
M-18-00101 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen
Summe		309,6

Übersicht über alle Schul-Maßnahmen der Pakete 5 bis 6

Geplante Schul-Maßnahmen Paket 5

M-ID & Beschreibung		Bezirk	Gruppierung
M-23-00053	Grundschule Elberfeld / Neubau - Neue Grundschule Elberfeld	Elberfeld	101 : Grundschulen
M-16-00065	GGs Siller Straße / Gesamtanierung	Elberfeld-West	101 : Grundschulen
M-08-00148	Städtische Katholische Grundschule Windthorststraße / Brandschutz und Innensanierung	Langerfeld-Beyenburg	101 : Grundschulen
M-16-00060	GGs Echoer Straße / Gesamtanierung	Ronsdorf	101 : Grundschulen
M-23-00049	Berufskolleg am Haspel Aussenstelle Ritterstraße 54 / Umbau	Barmen	105 : Berufskollegs
M-16-00076	Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee 222 / Brandschutz- und Innensanierung	Elberfeld	105 : Berufskollegs
M-23-00048	Berufskolleg Barmen Europaschule Niederlassung Diesterwegstraße / Gesamtanierung	Oberbarmen	105 : Berufskollegs
M-16-00070	Gesamtschule Else-Lasker-Schüler, Else-Lasker-Schüler-Straße 30 / Gesamtanierung	Elberfeld	107 : Gesamtschulen
M-23-00054	Siebte städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - 3-Fach-Sporthalle	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen
M-23-00055	Sporthalle Vohwinkel Wuppertal / Sporthalle Vohwinkel	Vohwinkel	308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen

Paket 6 enthält keine Schul-Maßnahmen



Übersicht über alle größeren Bauunterhaltungs-Maßnahmen

Kleine und große Bauunterhaltung an Schulen in 2024

Stand: 19.11.2024

1.275 Interne Arbeitsaufträge Kleine Bauunterhaltung
(Team Werkstatt GMW) **400.701 €**

5.647 Externe Arbeitsaufträge Größere Bauunterhaltung
(Rahmenzeitverträge) **6.494.097 €**

6.922 Arbeitsaufträge gesamt

Summe: 6.894.798 €



Abkürzungsverzeichnis

• akt.	aktuell
• Dep.	Dependance
• Geb.	Gebäude
• GGS	Gemeinschaftsgrundschule
• ggü.	gegenüber
• GS	Grundschule
• HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
• inkl.	inklusive
• LP	Leistungsphase
• M-ID	Maßnahmen-Identifikation
• NW	Naturwissenschaften
• OGGS	Offene Gemeinschaftsgrundschule
• OGS	Offene Ganztagschule
• VO	Beschlussvorlage
• WiPl	Wirtschaftsplan