

Standort	Projekt	
FF Ronsdorf Remscheider Straße 50	Küchensanierung Anschaffung einer neuen Küche durch FW, Renovierung der Räume durch GMW	> Raum wurde vollständig entkernt und Mauerwerk wieder aufgebaut > anstehende Arbeiten: Fensterbänke einsetzen (inklusive Putzarbeiten am Mauerwerk zur Vorbereitung - im Laufe der nächsten Woche); Malerarbeiten in Küche (Angebotseinholung läuft), Hinterraum und Flur; anschließend Steckdosen und Lichtschalter anbringen sowie Montage des Durchlauferhitzers; Lampen werden durch FW angebracht
FF Ronsdorf Remscheider Straße 50	Fassadenanstrich die Fassade soll im Bereich der Küche (EG Innenhof) neu gestrichen werden	> Über einem Küchenfenster befand sich ein Riss in der Fassade, dieser wurde bereits vor ein paar Wochen geschlossen > nun soll die Fassade aus optischen Gründen unterhalb des 1.OG. gestrichen werden Umsetzung soll möglichst dieses Jahr erfolgen, ist jedoch witterungsabhängig
FF Frielinghausen Frielinghausen 34	Heizungserneuerung > Umrüstung von Öl- auf Pelletheizung	> Arbeiten beginnen am 18.10.2021 > voraussichtliche Dauer: 3 Wochen
FF Frielinghausen Frielinghausen 34	Zaunarbeiten > ein Großteil des Zauns soll entfernt werden > im Bereich neben dem Treppenabgang wird der Zaun erneuert	Umsetzung noch nicht terminiert
FF Dornap Ladestraße 13	Maßnahmen zur Abwehr Feuchtigkeit > wg Rissbildung in Fassade dringt Feuchtigkeit ein (betrifft den Teil unterhalb der Fensterbänke sowie den Sturzbereich) > Fenster Aufenthaltsraum sind undicht	> Risse werden aufgeweitet, gespachtelt (Gewebe wird eingelegt) und gestrichen > Fenster werden beigearbeitet Arbeiten sollen in 42.KW erledigt werden
FF Dönberg Horather Str. 188	Erneuerung der Hallenentwässerung Im Zuge der Hallenabsenkung durch den Förderverein werden die Entwässerungsleitungen erneuert	> "lediglich" finanzielle Beteiligung
FF Vohwinkel Rubensstr 4a.	Prüfung Abdichtungsarbeiten Außenbereich das Gebäude auf dem Nachbargrundstück wurde abgerissen; beim Starkregen im Mai wurde Halle "überschwemmt"	> es wird aktuell geprüft, ob Abdichtungsarbeiten an der Fahrzeughalle aufgrund des Abrisses vom Nachbargebäude erforderlich werden